

除染推進室だより

【除染】小野新町・飯豊地区の除染作業が完了しました

昨年5月から開始した小野新町・飯豊地区の除染作業が平成27年2月27日をもって完了しました。

公共施設や町道、同意の得られた住宅などの生活圏について空間線量率の事前測定を行い、その結果、国で定める基準値（毎時0.23マイクロシーベルト）以上を示した箇所について除染作業を行いました。

作業終了後、除染実施箇所について事後測定を行った結果、すべての測定点において空間線量が基準値を下回り、除染作業による線量低減効果がみられました。

これにより、平成25年度に実施した夏井地区の除染作業と合わせて、小野町内における生活圏すべての除染作業が完了となりました。

引き続き町内の空間線量率を監視していきますので、ご理解、ご協力のほどよろしく申し上げます。

なお小野新町・飯豊地区除染作業の結果については表1・2のとおりです。

表1. 除染の効果

地区	区分	件数	最大測定値の平均	除染後測定値の平均	低減効果	除染後基準値超
小野新町	住宅・事業所	5カ所	0.32 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	56.3%低減	無
	公共施設	2施設	0.28 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	64.3%低減	無
飯豊	住宅・事業所	11カ所	0.30 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	50.0%低減	無
	公共施設	1施設	0.43 μ Sv/h	0.10 μ Sv/h	76.7%低減	無
	道路	3施設	0.29 μ Sv/h	0.14 μ Sv/h	51.7%低減	無

※ μ Sv/h：マイクロシーベルト/時

表2. 除去土壌等の数

地区	区分	フレキシブルコンテナ数			備考
		可燃物	不燃物	合計	
小野新町	住宅・事業所	3袋	3袋	6袋	現場保管
	公共施設	1袋	2袋	3袋	現場保管
	除染実施計画策定前実施分	1袋	210袋	※211袋	現場保管
	合計	5袋	215袋	220袋	
飯豊	住宅・事業所	28袋	14袋	42袋	飯豊地区仮置場に搬出済み
	公共施設	—	6袋	6袋	飯豊地区仮置場に搬出済み
	道路	—	4袋	4袋	飯豊地区仮置場に搬出済み
	除染実施計画策定前実施分	11袋	190袋	201袋	飯豊地区仮置場に搬出済み
	合計	39袋	214袋	253袋	
総計		44袋	429袋	473袋	

※小野新町地区の除染実施計画策定前実施分は見込み数です。

【仮置場】小野新町地区の仮置場は8月末の完了を目指して工事を進めています

小野新町地区の「仮置場」について鋭意工事を進めているところですが、「仮置場」および「仮置場進入路」の一部計画見直しのため、最終的な完成は8月末頃となる見込みです。

なお小野新町地区の除染作業によって生じた除去土壌など(220袋程度の見込み)は小野新町地区の「仮置場」が完成し次第搬入します。以降は、可燃物、不燃物に分けて配置し、放射線遮へいのための覆土および遮水シートによる遮水を行い、周囲に立ち入り防止柵を設置した上で仮置場での保管を開始します。

長期にわたる工事により、皆さんには多大なるご不便、ご迷惑をお掛けしていますが、ご理解、ご協力のほどよろしく申し上げます。